



## BOUWBRIEF nr. 23

12 oktober 2017



Beste ,

Aan de foto hiernaast kan je inschatten wat het dichten van de kelder inhoudt. Er worden

‘predallen’ aangebracht boven de kelder .

Het gebouw is echter breder dan de kelder waardoor volgende week op de aangevulde grond langs de kelderwanden , een structuur van draagbalken zal geplaatst worden .

Eens dat klaar, dan wordt de volledige vloerplaat gestort en zijn we definitief uit de grond. Wanneer die vloerplaat gestort is kan je de oppervlakte van de gelijkvloers goed inschatten . De aannemer schat in , om maandag 23 oktober bovengronds te kunnen starten.

We beslisten gisteren ook dat naast zonnewering , er ook extra zonnewerend glas geplaatst wordt in de ramen op de Zuid , Oost en West gevels van de verschillende vleugels. Dit zonder verlies aan doorkijk vanuit de kamers. We opteren hier opnieuw voor maximaal comfort want aan de nieuwe en verbouwde kamers plaatsen we een type zonnescerm “ Markies ” waardoor de bewoner toch door het raam kan kijken, ook al is het zonnescerm naar beneden gelaten . Op de foto hiernaast zie je een mogelijke opstelling van het type “Markies ”. Het type dat wij verkiezen bedekt eerst de bovenste helft van het raam vooraleer uit te schuiven weg van de gevel en het raam. Op die manier kijkt de bewoner vanuit de zetel ongehinderd , onder het zonnescerm door, naar buiten .



We houden u op de hoogte van verdere stappen.  
Bij vragen kan u ons steeds contacteren .

Vriendelijke groeten,

Stefan Devlieger  
Algemeen directeur